

COMUNE DI GALLARATE

SETTORE TECNICO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Appalto lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali-Anno 2020 - **CIG.n.8223451E6E – CUP.E37H18001780004.**

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

DIONISIO s.r.l. con sede in Casorezzo (MI) – 20010 - Via Villapia ,27
(Cod.fisc. e Partita I.V.A. 09723510963);

CONTRATTO: Rep.n.20154 del 07/08/2020 e registrato al n.21425
serie 1T del 07/08/2020.

R E L A Z I O N E

1) DESIGNAZIONE COMPONENTI NUCLEO DI PROGETTAZIONE:

con atto dirigenziale n.247 del 07/02/2020 venivano designati ed
individuati i componenti del nucleo di progettazione relativo all'appalto
in oggetto;

**2) AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE:**

con atto di determinazione dirigenziale n.262 del 04/06/2020; veniva
affidato ai sensi degli artt.30 comma 1, 34 e 42 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
ed in coerenza con le linee guida ANAC N.4, approvate con
deliberazione dell'Autorità 26/10/2016, n.1097 e aggiornate con
deliberazioni dell'Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n.636 per
un importo complessivo di €7.530,38 comprensiva di IVA 22% e 4%
contributo previdenziale allo studio tecnico associato **GEOM. DE**

LILLO E GEOM. VANZINI (P.IVA.021606101123) con studio in Gallarate (Va), Via Dubini, 7- **CIG. Z2C2D110F2.**

3) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO :

con atto di determinazione dirigenziale n.139 del 13/03/2020 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo e l'avvio del procedimento dell'appalto in oggetto ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., comportante una spesa complessiva dei lavori di €905.988,13 di cui €868.389,72, per lavori a base d'appalto ed €37.598,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 22%;

4) PROCEDURA D'APPALTO E SCELTA DEL CONTRAENTE:

- l'avvio della procedura di gara dell'appalto in oggetto veniva approvato con di determinazione dirigenziale n.139/2020 ai sensi l'art.36, comma 2, lett.c bis) del d.Lgs. 18/04/2016, n.50, come modificato dall'art.1 del D.L. 18/04/2019, n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14/06/2019, n.55, prevede per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a Euro 350.000,00 e inferiore ad Euro 1.000.000,00 comportante l'espletamento di una procedura negoziata di cui all'art.63 del codice "previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata veniva effettuata senza previa

pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.c bis) del d.Lgs. 18/04/2016, n.50 e dell'art.63 del medesimo Decreto, mediante l'utilizzo del Sistema di intermediazione telematica di ARCA Lombardia denominato SINTEL;

5) AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO: con atto di determinazione dirigenziale n.247 del 26/05/2020 venivano aggiudicati ed affidati ai sensi dell'art.32, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, a seguito di gara a procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art.36, commi 2, lettera c bis) del Decreto medesimo, l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali - Anno 2020 (CIG.n.8223451E6E e CUP.E37H18001780004) alla ditta **DIONISIO SRL** con sede in Casorezzo (MI) – Via Villapia, 27 (Cod.fisc. e Partita I.V.A. 097233510963) con un ribasso unico percentuale del 35,210% applicato indistintamente a tutti i prezzi di cui all'elenco prezzi unitari a base di gara, come da offerta in data 16/04/2020, per un importo contrattuale netto di aggiudicazione pari ad €.562.629,70, oltre €.37.598,41 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di €.600.228,11 oltre I.V.A. 22%.La ditta affidataria ha indicato nel medesimo atto la volontà di subappaltare le opere relative alla categoria oggetto dell'appalto nei limiti di legge in conformità a quanto disposto dall'art.105, comma 6, del Dlgs.n.50/2016 e s.m.i.;

6) AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO:

- con atto di determinazione dirigenziale n.323 del 01/07/2020 veniva autorizzata la ditta **DIONISIO SRL** con sede in

Casorezzo (MI) – Via Villapia, 27 (Cod.fisc. e Partita I.V.A. 097233510963) appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, a subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e dell'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto all'impresa Bordin snc (Cod.fisc. e Partita I.V.A. 00840420129) con sede a Gallarate (Va), Via Fratelli Bronzetti, 38 – Parte delle lavorazioni d'appalto ammontanti a complessivi €168.000,00 di cui €157.500,00 per lavori e €10.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. 22%, riconducibile alla categoria di appalto prevalente OG3 nei limiti di valore ammissibile dalla vigente normativa e dal capitolato speciale d'appalto;

- con atto di determinazione dirigenziale n.372 del 23/07/2020 veniva autorizzata la ditta DIONISIO SRL con sede in Casorezzo (MI) – Via Villapia, 27 (Cod.fisc. e Partita I.V.A. 097233510963) appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, a subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e dell'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto all'impresa F.Ili Re di Re Mario e Carlo s.a.s (Cod.fisc. e Partita I.V.A. 01383390125) con sede a Gallarate (Va), Via Degli Orsini, 9 – Parte delle lavorazioni d'appalto ammontanti a complessivi €60.000,00 di cui €56.300,00 per lavori e €3.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. 22%, riconducibile alla categoria di appalto prevalente OG3 nei limiti di valore ammissibile dalla vigente normativa e dal capitolato

speciale d'appalto;

7) con atto di determinazione dirigenziale n.438 del 10/09/2020 venivano approvati le prestazioni supplementari (**CIG.842240654D**) e il relativo atto di sottomissione nonché la modifica contrattuale relativo all'appalto in oggetto affidando direttamente, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs 18/04/2016, n.50 all'impresa DIONISIO SRL con sede in Casorezzo (MI) – Via Villapia, 27 (Cod.fisc. e Partita I.V.A. 097233510963) per un importo complessivo di €118.000,00 di cui €96.277,30 per lavori e €21.722,70 per oneri sicurezza comprensivi di costi Covid-19 oltre I.V.A. 22%;

8) LE SOMME AUTORIZZATE:

- ammontano in dipendenza della determinazione dirigenziale n.247 del 26/05/2020 di aggiudicazione (**CIG.n.8223451E6E**) in complessivi €600.228,11 di cui €562.629,70 per lavori ed €37.598,41 per oneri sicurezza ordinari non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

- ammontano in dipendenza della determinazione dirigenziale n.438 del 10/09/2020 relativamente alle prestazioni supplementari (**CIG.842240654D**) in complessivi €118.000,00 di cui €96.277,30 per lavori ed €21.722,70 oneri della sicurezza di cui €7.600,00 o.s. ordinari ed €14.122,70 o.s. per Covid- 19 non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Pertanto le somme autorizzate ammontano:

(A) AGGIUDICAZIONE

(B) INTEGRAZIONE

LAVORI	€.562.629,70	€.96.277,30
ONERI SIC.	€. 37.598,41	€. 7.600,00
ONERI SIC.COVID-19		€. 14.122,70
TOTALE (A)	€.600.228,11	TOTALE(B) €.118.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) = €. 718.288,11 oltre I.V.A. 22%		

8) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori furono consegnati in data 01/07/2020;

9) DURATA DEI LAVORI: il tempo utile per ultimare i lavori in appalto venne fissato in **giorni 110** (in lettere **centodieci**) **ai sensi dell'art.14, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto**) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, cosicchè l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 18/10/2020;

10) NOTIFICA PRELIMINARE DI CANTIERE: in data 10/07/2020 è stata data comunicazione di notifica con n.33342/2020;

11) SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: durante l'espletamento dell'appalto sono stati emessi n. 1 verbali di sospensione e ripresa dei lavori da parte della Direzione dei Lavori di seguito evidenziati:

- **n.1** - Verbale di sospensione dei lavori del 15/07/2020;
- -Verbale di ripresa dei lavori del 23/07/2020 con il termine ultimo dei lavori alla data del 26/10/2020;
- **n.2** - Verbale di sospensione dei lavori del 17/08/2020;
- - Verbale di ripresa dei lavori del 01/09/2020 con il termine ultimo dei lavori alla data del 10/11/2020;
- **n.3** - Verbale di sospensione dei lavori del 10/11/2020;
- - Verbale di ripresa dei lavori del 24/11/2020 con il termine

ultimo dei lavori alla data del 14/12/2020;

12) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati in data 14/12/2020;

13) DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si ebbero a lamentare danni dovuti a causa di forza maggiore;

14) EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

n.1 del 29/07/2020 € 172.190,00 oltre I.V.A. 22%;

n.2 del 21/09/2020 € 260.080,00 oltre I.V.A.22%;

n.3 del 15/12/2020 € 282.350,00 oltre i.V.A 22% - corrispondente al finale;

15) STATO FINALE DEI LAVORI: il conto finale redatto dai sottoscritti Direttori dei lavori porta la data del 17/12/2020 ed è stato firmato dall'impresa senza riserve. L'importo di detto conto finale risulta al netto di **€ 718.221,07** e quindi compreso nei limiti delle somme autorizzate pari a **€ 718.288,11**;

16) OBBLIGHI ASSICURATIVI APPALTATORE - ASSICURAZIONE INFORTUNI:

L'IMPRESA DIONISIO s.r.l. con sede in Casorezzo (MI) – 20010 - Via Villapia ,27 (Cod.fisc. e Partita I.V.A. 09723510963) ai sensi dell'art.37 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art.103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore ha assunto la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo e per tanto a

tale scopo il suddetto appaltatore ha stipulato un 'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza n.1677612 in data 22/07/2020 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a;

Ai sensi dell'art.35 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art.103, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore ha stipulato apposita cauzione definitiva mediante polizza n.1678262 in data 01/07/2020 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a. – Agenzia APT ITALIA - Trepuzzi per l'importo di €.151.318,00 pari al 50,42% dell'importo contrattuale ridotto del 50% a fronte del possesso della certificazione di qualità, come indicato nel citato certificato della CCIAA di NIANO Monza Brianza;

17) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:

la stazione appaltante ai sensi del D.Lgs 163/2006 "Codice dei Contratti" e s.m.i. ha ricevuto il documento unico di regolarità contributiva dell'impresa DIONISIO SRL con sede in Casorezzo (MI) – Via Villapia, 27 (Cod.fisc. e Partita I.V.A. 097233510963) con validità fino al 19/01/2021 risultando regolari ai fini del suddetto documento;

17) AVVISI AI CREDITORI: in esecuzione ex dell'art.218 D.P.R. 207 del 05/10/2010 – ora D.Lgs 50/2016 si è proceduto alla pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dell'avviso prot. N.79892 del 21/12/2020 contenente l'invito a coloro i quali vantino crediti verso l'impresa esecutrice dei lavori, a presentare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione eventuali reclami. Il suddetto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal giorno

21.12.2020 al giorno 04.01.2020 compreso senza che siano pervenute opposizioni o richieste;

19) CESSIONE DEI CREDITORI: la ditta appaltatrice non ha effettuato nessuna cessione dei crediti;

20) CONFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE:

- le somme autorizzate ammontano a €. **718.288,11**

- le somme spese ammontano a €. **718.221,07**

con avanzo di €. **67,04**

CONSIDERATO

che i lavori vennero eseguiti secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori; che il loro ammontare contabilizzato al netto del conto finale in €.718.221,07 è compreso nelle somme autorizzate; che l'impresa ha ottemperato all'obbligo dell'assicurazione degli operai contro gli infortuni e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali; che i lavori sono stati eseguiti nei tempi previsti; che i prezzi applicati sono quelli da contratto; che l'impresa ha ottemperato agli obblighi e alle disposizioni della D.L.; che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

CERTIFICANO

Che i lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali – **ANNO 2020:**

- sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa:

DIONISIO s.r.l. con sede in Casorezzo (MI) – 20010 - Via Villapia ,27
(Cod.fisc. e Partita I.V.A. 09723510963);

LIQUIDANDO IL CREDITO NETTO AI MEDESIMO COME SEGUE:

- Ammontare del conto finale	€. 718.221,07 -
- a dedurre gli acconti	€. 714.620,00
- Credito Residuo Ditta	€. 3.601,07

del quale, si propone il pagamento all'IMPRESA

DIONISIO s.r.l. con sede in Casorezzo (MI) – 20010 - Via Villapia ,27
(Cod.fisc. e Partita I.V.A. 09723510963) a tacitazione di ogni loro
diritto ad avere per i lavori di cui in oggetto il presente certificato, salvo
la prescritta approvazione.

Gallarate, 05/01/2021

I DIRETTORI DEI LAVORI

Dott.Arch. Adelio Bordigoni

Adelio Bordigoni

Geom. Alessandro Vernocchi

Alessandro Vernocchi

