

COMUNE DI GALLARATE

SETTORE TECNICO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Lavori di realizzazione di stazioni di ricarica per veicoli

elettrici nel territorio comunale **CIG.n.9684017F9F** –

CUP.E39J21002140002.

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

SUN ING S.R.L. con sede legale in Villaputzu (CA) in Via Garibaldi, 17

- C.F/P.IVA 031032820928

CONTRATTO: Prot.Gen.n.46707 del 27/06/2023

R E L A Z I O N E

1) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO :

- la determinazione dirigenziale 20/12/2021, n. 710, efficace ai sensi di legge, con la quale veniva nuovamente approvato lo studio di fattibilità tecnico - economica, già approvato con determinazione dirigenziale 19/05/2021, n. 255, riguardante la realizzazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici del tipo “*high power – fast charging*”, da collocarsi nel territorio comunale, nelle postazioni già individuate dall'Amministrazione comunale con la richiamata determinazione dirigenziale n. 255/2021, al fine di procedere alla rappresentazione della domanda di finanziamento regionale di cui all'oggetto
- la determinazione dirigenziale 26/10/2022, n. 600, efficace ai sensi di legge, con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, con le deroghe introdotte

l'art 1, comma 1, lett. a) del D.L.16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020, n. 120 e dall' art. 51, comma 1, punto 2.1 del D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108 all'affidamento diretto del servizio tecnico professionale relativo alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, ex art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs n. 50/2016 per la "realizzazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici del tipo *"high power – fast charging"*, da collocarsi nel territorio comunale, all'operatore economico Colombo p.i. Sandro con sede in Viale delle Rimembranze n. 1 bis, 21052 BUSTO ARSIZIO - P. IVA / Cod. Istat 01544560129 per un importo di Euro 12.850,00 oltre a oneri fiscali, ai sensi di legge;

- la determinazione dirigenziale 12/04/2023, n. 248, efficace ai sensi di legge, con la quale si è proceduto, all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8 del Dlgs. N. 50/2016 relativo alle opere in oggetto;

2) PROCEDURA D'APPALTO E SCELTA DEL CONTRAENTE:

- l'avvio della fase di gara veniva approvato con atto di determinazione dirigenziale 12/04/2023, n. 248, relativo all'intervento denominato: *"BANDO REGIONE LOMBARDIA AD OGGETTO: "INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2022" – DGR N. 4273 DEL 25/10/2021 E DECRETI REGIONE LOMBARDIA N. 15979 DEL 23/11/2021 E N. 1510 DEL 11/02/2022 - LAVORI DI*

REALIZZAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI

ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE - CUP

E39J21002140002 - CIG 9684017F9F" , si è proceduto

all'affidamento diretto dei lavori "de quibus", ai sensi dell'art.36,

comma 2 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, con le deroghe introdotte

l'art 1, comma 1, lett. a) del D.L.16/07/2020, n. 76, convertito

con modificazioni nella Legge 11/09/2020, n. 120 e dall' art. 51,

comma 1, punto 2.1 del D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito, con

modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108 e delle Linee

Guida ANAC n. 4, all'operatore economico Sun Ing S.r.l con

sede in Villaputzu (CA) - Via Garibaldi 17 - P.IVA -

03103820928 - per un importo contrattuale di €. 148.897,62,

comprensivo di sconto applicato a spese generali ed utili

dell'impresa e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

pari a €. 7.500,00, oltre ad IVA al 22%;

3) LE SOMME AUTORIZZATE:

- ammontano in dipendenza della determinazione dirigenziale n.

248 del 12/04/2023 di aggiudicazione (CIG.n.9684017F9F -

CUP.E39J21002140002) in complessivi €. 148.897,62 oltre IVA

22% di cui €. 141.397,62 per lavori ed €. 7.500,00 per oneri

sicurezza non soggetti a ribasso;

4) ATTESTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA STATO DEI

LUOGHI: con verbale in data 01/06/2023 furono attestati

l'accessibilità e l'assenza di impedimenti delle aree interessate ai

lavori;

5) CONSEGNA DEI LAVORI: con verbale del **01/06/2023** furono consegnati i lavori;

6) DURATA DEI LAVORI: il tempo utile per ultimare i lavori in appalto venne fissato in **giorni 90** (in lettere **novanta**) **ai sensi dell'art.14, del Capitolato Speciale d'Appalto**) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, del **01/06/2023 con scadenza il 30/08/2023**, ma per effetto dell'atto di concessione di proroga del termine di ultimazione lavori approvato con determinazione dirigenziale n. **515 del 11/08/2023** e dei verbali di sospensione/ripresa lavori il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene posticipata al giorno **26/04/2024**;

7) CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI:

- la determinazione dirigenziale n. 515 del 11/08/2023, in seguito a comunicazione ricevuta in data 27/07/2023, con la quale la società SUN ING srl., esecutrice dei lavori di realizzazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale di cui in premessa, ha richiesto una proroga del termine dei lavori *de quibus*, alla data del 30/11/2023, a causa delle tempistiche di reperimento dei materiali dovuto all'attesa delle specifiche tecniche e alla realizzazione della tratta di linea di competenza di E-DISTRIBUZIONE, con la quale si concede la proroga del termine di ultimazione lavori al 30/11/2023 senza alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;

8) SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: durante l'espletamento

dell'appalto sono stati emessi n.1 verbale di sospensione e n.1 verbale di ripresa dei lavori da parte della Direzione dei Lavori:

verbale di sospensione lavori n.1 del 06/11/2023;

verbale di ripresa lavori n.1 del 02/04/2024;

Considerato che i lavori sono stati sospesi per **giorni duecentodiciotto**, il nuovo termine per completare i lavori previsto dall'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto di 90 giorni dalla data di consegna lavori del 01/06/2023, pertanto viene a scadere il **26 Aprile 2024**;

9) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati in data **19/04/2024** entro i termini previsti;

10) DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si ebbero a lamentare danni dovuti a causa di forza maggiore;

11) EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

n.1 del 21/12/2023 €128.048,20 oltre I.V.A. 22%;

n.2 del 19/04/2024 €. 20.104,93 oltre I.V.A.22% Corrispondente al finale;

12) STATO FINALE DEI LAVORI: il conto finale redatto dai sottoscritti Direttori dei lavori porta la data del **19/04/2024** ed è stato firmato dall'impresa senza riserve. L'importo di detto conto finale risulta al netto di **€148.897,62** e quindi compreso nei limiti delle somme autorizzate di **€148.897,62** ;

13) OBBLIGHI ASSICURATIVI APPALTATORE - ASSICURAZIONE INFORTUNI:

SUN ING S.R.L. con sede legale in Villaputzu (CA) in Via Garibaldi, 17

- C.F./P.IVA 031032820928 ai sensi dell'art.35, 36 e 37 del Capitolato

Speciale d'Appalto e dell'art.103, comma 7, del Codice dei contratti,

che tengono indenne il committente da tutti i rischi di esecuzione dei

lavori, nessuno eccettuato escluso:

A tale fine, nella fattispecie, l'appaltatore ha presentato:

-deposito cauzionale definitivo mediante polizza assicurativa n.

2023/50/26669163, emessa da società reale mutua assicurazioni per il

valore di €. 7.444,88, pari al 10% dell'importo contrattuale, ridotto del

0, 5%, in quanto in possesso, l'impresa, della certificazione ISO 9001

(e della ulteriore certificazione SOA); trova applicazione la disciplina di

cui allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. n. 193 del 16 settembre 2022.

-polizza fidejussoria di assicurazione n. 2023/06/2116324 emessa da

società reale mutua assicurazioni in data 17/05/2023, a copertura dei

rischi per danni di esecuzione, la responsabilità civile terzi e garanzia

di manutenzione.

14) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:

la stazione appaltante ai sensi del D.Lgs 50/2016 "Codice degli

Appalti" e s.m.i. ha ricevuto il documento unico di regolarità

contributiva n. protocollo INAIL_42229026 del 29/01/2024 della ditta

SUN ING S.R.L. con sede legale in Villaputzu (CA) in Via Garibaldi,

17 - C.F./P.IVA 031032820928 con validità fino al 28/05/2024

risultando regolari ai fini del suddetto documento;

15) CESSIONE DEI CREDITORI: la ditta appaltatrice non ha

effettuato nessuna cessione dei crediti;

16) CONFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE

SPESE:

- le somme autorizzate ammontano a €. **148.897,62 -**

- le somme spese ammontano a €. **148.897,62 =**

con avanzo di €. **0,00**

CONSIDERATO

che i lavori vennero eseguiti secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori; che il loro ammontare contabilizzato al netto del conto finale in €. **148.897,62** è compreso nelle somme autorizzate; che l'impresa ha ottemperato all'obbligo dell'assicurazione degli operai contro gli infortuni e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali; che i lavori sono stati eseguiti nei tempi previsti; che i prezzi applicati sono quelli da contratto; che l'impresa ha ottemperato agli obblighi e alle disposizioni della D.L.; che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

CERTIFICANO

Che i lavori di realizzazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale:

- sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta:

SUN ING S.R.L. con sede legale in Villaputzu (CA) in Via Garibaldi, 17

- C.F/P.IVA 031032820928;

LIQUIDANDO IL CREDITO NETTO AI MEDESIMO COME SEGUE:

- Ammontare del conto finale €. **148.897,62 -**

- a dedurre gli acconti €. **148.796,59 =**

- **Credito Residuo Ditta** €. **101,03**

del quale, si propone il pagamento alla ditta **SUN ING S.R.L.** con sede

legale in Villaputzu (CA) in Via Garibaldi, 17 - C.F/P.IVA

031032820928 a tacitazione di ogni loro diritto ad avere per i lavori di

cui in oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione.

Gallarate, 22/04/2024

I DIRETTORI DEI LAVORI

Dott. Arch. Adelio Bordigoni

Adelio Bordigoni

Geom. Alessandro Vernocchi

Alessandro Vernocchi