

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di realizzazione di n. 171 cellette ossario prefabbricate nel cimitero di Crenna

COMMITTENTE: COMUNE DI GALLARATE

Data, 27/04/2022

IL TECNICO
Arch. Cristiano papaleo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 NP 001	Allestimento cantieri costituito da recinzioni mobili per la delimitazione delle aree di lavorazione, eventuali approntamenti e cartellonistica al fine di limitare l'accesso alle persone non autorizzate					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
2 NP 002	Rimozione di protezione in lamiera verniciata sul muro, incluso ponteggio.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	85,00	85,00
3 NP 003	Muratura facciavista spessore cm. 15, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso, tipo BS/12 con la finitura esterna lisci ... , i piani di lavoro interni; da porre in opera con spinature di irrigidimento alla muratura esistente, compresi ponteggi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	630,00	630,00
4 NP 004	Cellette prefabbricate costituite da struttura autoportante in metallo e pannelli atti al contenimento di cassette e urne cinerarie, compreso rivestimento in bianco Carrara per le ... di coronamento superiori ed inferiori e delle spalle oltre alle borchie per fissaggio in numero necessario ed adeguato							
	1 * Parziale cadauno					0,00		
	Parziale cadauno					171,00		
	SOMMANO cadauno					171,00	225,00	38'475,00
5 NP 005	Tamponamento realizzato con lastre in gesso resistenti all'umidità a bordi diritti ad alta resistenza al fuoco, euroclasse A1, compresa struttura metallica in lamiera zincata di ap ... iunti, i piani di lavoro necessari e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: - spessore 20 mm, verniciata di bianco					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	290,00	290,00
6 NP 006	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Inclusi gli oneri di smaltimento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
7 NP 007	Spostamento di presa elettrica esistente compreso opere murarie	2,00	1,00		1,000	2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	110,00	220,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							39'900,00
	A R I P O R T A R E							39'900,00

