

REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI VARESE-
COMUNI DI BUSTO ARSIZIO e GALLARATE

Allegato 8

Accordo di Programma per la Realizzazione del nuovo ospedale di Busto Arsizio e Gallarate in Comune di Busto Arsizio in località Beata Giuliana

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE OPERE

Luglio 2023

CRONOPROGRAMMA NUOVO OSPEDALE DI BUSTO ARSIZIO E GALLARATE

Attività	GG	Date
Firma AdP		16/10/2023
Incarico ASST-ARIA	1	17/10/2023
Indizione gara PFTE e PE	30	16/11/2023
Aggiudicazione PFTE	120	15/03/2024
Firma Contratto e OdS PFTE	45	29/04/2024
Consegna PFTE	90	28/07/2024
CdS+VIA PFTE	120	25/11/2024
Verifica PFTE	45	09/01/2025
Approvazione PFTE	5	14/01/2025
Ods PE	1	15/01/2025
Consegna PE	90	15/04/2025
Verifica E Rimissione PE	30	15/05/2025
Approvazione PE	5	20/05/2025
Indizione Gara Lavori	30	19/06/2025
Aggiudicazione Lavori	120	17/10/2025
Firma Contratto e OdS	45	01/12/2025
Inizio Lavori	5	06/12/2025
Fine Lavori	1095	05/12/2028
Collaudi e Allestimento Ospedale	180	03/06/2029
Attivazione servizi	1	04/06/2029