

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto **Ing. Rolando Crespi**, in qualità di **Direttore dei lavori**, eseguito il sopralluogo finale e constatato che gli interventi, in linea comune per tutti gli impalcati, consistono in una serie di lavori volti ad eseguire un risanamento conservativo e messa in sicurezza delle parti degradate in cemento armato di una serie di manufatti aventi le caratteristiche di ponti di 1° categoria e interessati dai percorsi di attraversamento dei carichi dei trasporto eccezionali.

In particolare si prevede si eseguire le seguenti lavorazioni:

- Scarifica e rimozione delle parti in calcestruzzo degradate;
- Neutralizzazione delle armature metalliche
- Ricostruzione dei copriferri
- Protezione delle superfici con vetrificante ad alta penetrazione e anticarbonatazione.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Per esigenze impreviste emerse durante il corso dei lavori, non sono state eseguite le lavorazioni interferenti con la linea ferroviaria in quanto le finestre temporali concesse non consentivano la regolare esecuzioni dei lavori.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- che parte delle opere, precisamente quelle interferenti con la Linee Ferroviaria sono state stralciate dall'appalto;

- che i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte e si trovano in buono stato di conservazione;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che in base alla revisione contabile dello stato finale dei lavori corrispondente al SAL n. 3 finale, l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a €. 433.249,01 oltre Iva di Legge, e che per quanto già liquidato con lo stato di Avanzamento n. 1, n. 2 e n. 3, comprensivo di penale per ritardo, oltre Iva di legge, si può confermare l'importo dello stato finale dei lavori.
- Le somme rimanenti e dovute alla ditta ammontano a complessivi €. 2.207,70 oltre IVA di Legge e corrispondono all'ammontare della ritenuta per infortuni in misura del 0,5% dell'importo dei lavori liquidati: in particolare quanto a €. 2.166,25 oltre IVA di Legge quale ritenuta per infortuni 0,5% sui lavori e quanto a €. 41,45 quale ritenuta per infortuni sulle somme liquidate per adeguamento prezzi.

CERTIFICA

che i lavori per gli ***"Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei manufatti di attraversamento stradale, ferroviario e fluviale presenti sui percorsi cittadini ai sensi della L.R. 6 del 04.04.2012 per il transito dei trasporti eccezionali"*** affidati alla ditta DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI SRL, con sede in comune di Rotondella (MT) via Matteotti 2.

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

Il credito residuo e liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo netto corretto e confermato del Conto Finale.....	€. 433.249,28
B) Decreto Ristori – Adeguamento prezzi	€. 8.289,82
C) Detrazioni per	
- penale a seguito di ritardo accertato sul termine ultimo di esecuzione dei lavori	€. 19.442,03
- per somme già liquidate	€. 419.889,37

Resta a credito liquido dell'Impresa la somma di €. 2.207,70 (Diconsi Euro duemiladuecentosette/70) che possono essere corrisposte all'Impresa DUE T Gestione e Costruzioni srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Gallarate, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 9 pagine firmate dal Direttore dei Lavori e da tutti gli intervenuti.

Gallarate lì 28 gennaio 2024

Il Direttore dei Lavori

Rolando ing. CRESPI



L'appaltatore

Il Legale Rappresentante

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO