

INFORMAZIONI DI PROTOCOLLAZIONE

PROTOCOLLO N. 51003/2026 del 17/07/2026 10:01:06

CLASSIFICAZIONE 06/07

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ANELLO CICLOPEDONALE NEI QUARTIERI DI CAIELLO E CASCINETTA A GALLARATE - RICHIESTA DI PROROGA LAVORI.

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- TestodelMessaggio.html

F57F6C4C064BA79A2A7905D934C09DC3CC38571223DC08F0E1B20A7531B474E6D6E54DAE644BD588F58E
A5E3342BF13C42F9C04B75321B8A34181E902084EFAA

- Richiesta proroga lavori.pdf.p7m

EEF1F504291695802037A41C3C8C42A1038D67F4ADA85AD12A75134ECA8A16C9AE0C45F63AEE4A890C1E
F28A2F44351B0C808A8D3D41CE91AA51482DEEE7074C

13856 Vigliano Biellese (BI) – Via D. Alighieri, 35
Telefono e Fax 015 510.195
pec: scarlattaumbertosas.bi00@infopec.cassaedile.it
e-mail: info@scarlattacostruzioni.it
www.scarlattacostruzioni.it



Vigliano Biellese, 16/07/2026

Trasmessa a mezzo P.E.C.:
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it

Spett.le
COMUNE DI GALLARATE
Via Verdi, 2
21013 GALLARATE (VA)

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ANELLO CICLOPEDONALE NEI QUARTIERI DI CAIELLO E CASCINETTA A GALLARATE.
CUP: E31B21006030002 – CIG: B2BF285A94.

La scrivente impresa SCARLATTÀ UMBERTO S.A.S., avente sede a Vigliano Biellese (BI) in Via Dante Alighieri n° 35, Codice Fiscale e Partita IVA 00217910025, esecutrice dei lavori di cui all'oggetto,


PREMESSO

- che il termine di esecuzione dei lavori in oggetto è fissato alla data del 03/09/2026;
- che i lavori hanno subito dei ritardi a causa dei prolungati tempi di rilascio, da parte di RFI e Autostrade per l'Italia, delle rispettive autorizzazioni;
- che l'esecuzione dei micropali è stata rallentata da una perdita di acqua in corrispondenza di una tubazione di Alfa Varese s.r.l.;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto è stato necessario procedere a nuove – e non previste – opere di disboscamento;
- che in seguito all'Ordinanza della Regione Lombardia n° 484 del 09/06/2026, relativa ai lavori da eseguire in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, non è più stato possibile operare in maniera continuativa;
- che alcune lavorazioni, tra cui l'esecuzione della pavimentazione in calcestruzzo, andranno eseguite in condizioni meteorologiche più favorevoli e temperature miti;
- che la stesa della pavimentazione drenante, come da scheda tecnica del produttore, deve avvenire ad una temperatura ricompresa tra i +5° ed i +30°;

TUTTO CIO' SOPRA PREMESSO

rivolge istanza onde ottenere **una proroga del termine di esecuzione dei lavori a tutto il 28/02/2027.**

Confidando in un Vs. favorevole accoglimento della presente, restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

SCARLATTÀ UMBERTO S.A.S.


Buon pomeriggio.

In allegato trasmettiamo "Lettera" datata 16/07/2026 relativa all'oggetto.

Cordiali saluti.

SCARLATTA UMBERTO S.A.S.