

LAVORI di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI – ANNO 2022
CIG: 9223972667D - CUP: E3748001810004

IMPRESA: AIROLDI S.r.l. con sede legale in Busto Arsizio (VA) in Via Marco Polo, 10 C.F./P.IVA 03016030128.

ATTO AFFIDAMENTO: DET. DIR. n. 369 del 17/06/2022

CONTRATTO: sottoscritto digitalmente in data 29/07/2022 N° 15 di prot. 52534

IMPORTO AGGIUDICATO: Euro 749.731,88 di cui Euro 723.399,17 per lavori ed Euro 26.332,71 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso - Ribasso offerto 11,238%.

ATTO TECNICO DI SOTTOMISSIONE E MODIFICA CONTRATTUALE

(art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e art. 22 comma 4 del D.M. 49/2018)

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTISEI** del mese di **OTTOBRE** in Gallarate,

PREMESSO:

Che nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di introdurre alcune modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità come meglio specificato nel seguito:

- che allo scopo di far fronte alle nuove contingenze verificatesi durante l'esecuzione dell'appalto in oggetto si manifesta l'esigenza di intervenire su alcuni marciapiedi e sedi stradali, in particolare per queste ultime, si rende necessario intervenire puntualmente su tratti gravemente danneggiati a livello di sottofondo portante, in quanto in previsione dell'avvicinarsi della stagione invernale, risulta fortemente difficoltoso ed economicamente svantaggioso provvedere ad interventi di mitigazione delle problematiche utilizzando conglomerato bituminoso invernale anche se steso dagli operai dipendenti dell'Amministrazione Comunale;
- che le opere sono riconducibili alle tematiche dell'appalto in essere per lavorazioni e modalità realizzative in quanto finalizzate a garantire il ripristino della normale circolazione urbana e pedonale quantificabili in €. 96.822,00 per lavori e €. 3.178,00 per oneri sicurezza comprensivi di costi Covid-19 per l'estensione dell'appalto, per una spesa complessiva di €. 100.000,00 oltre IVA;
- che sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione, nessuna interferenza in sede di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza), si ritiene di estendere il contratto all'affidamento diretto delle prestazioni supplementari sopra descritte, avvalendosi della medesima impresa esecutrice dell'appalto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 18/04/2016, n.50;
- che tale estensione contrattuale trova copertura finanziaria per l'importo complessivo di €. 122.000,00 iva compresa sul Cap. 67016;



Città di
GALLARATE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
UFFICIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Airoldi Gabriele, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa AIROLDI S.R.L. con sede in Busto Arsizio (VA) in Via Marco Polo, 10 p.iva 03016030128, previa visione del presente documento,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta l'estensione dell'importo contrattuale e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta le lavorazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa, agli stessi prezzi, patti e condizioni della Determinazione di affidamento n. 369 del 17/06/2022 e del Contratto di Appalto del data 29/07/2022 N° 15 di prot. 52534, per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 749.731,88 oltre IVA al netto del ribasso del 11,238%, di cui € 723.399,17 per lavori e € 26.332,71 per oneri di diretti e speciali non soggetti a ribasso, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni della determinazione di aggiudicazione e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto "*per relationem*".

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa complessivo di netti € 24.332,71 oltre IVA rispetto a quelli contrattuali, pari ad un incremento percentuale del 11,76% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

	AGGIUDICAZIONE	INTEGRAZIONE	%		art. 106 c.12
LAVORI	€ 723.399,17	€ 96.822,00			
ONERI SIC. OD	€ 8.232,20	€ 1.000,00			
ONERI SIC. OD+COVID 19	€ 18.100,51	€ 2.178,00			
totale	€ 749.731,88	€ 100.000,00	13,34 %	<	20,00%
IVA	€ 164.941,01	€ 22.000,00			
Impegno complessivo	€ 914.672,89	€ 122.000,00			



Città di
GALLARATE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
UFFICIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

Art. 4

Ai sensi della normativa vigente e alle indicazioni di cui all'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto commi 1 e 2 prezzi, non risulta necessario definire nuovi prezzi in quanto per tipologia di lavorazioni sono utilizzabili quelli contenuti nell'elenco prezzi unitari contrattuale.

Art. 5

Per effetto delle lavorazioni richiamate in precedenza, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 37 (trentasette). La penale pecuniaria per ritardata esecuzione dei lavori resta stabilita nella misura dell'1‰ (unopermille) così come stabilito dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 849.731,88.


Art. 6

In considerazione dell'importo del presente atto e ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'appalto comma 7, l'impresa non è tenuta ad integrare la cauzione definitiva prestata in quanto l'aumento della spesa è contenuto nel quinto dell'importo originario.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

I DIRETTORI DEI LAVORI:

Alenah Samul Adelmo Borligoni



L'APPALTATORE:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

[Signature]





GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 07/11/2022 11:50:51 UTC**File verificato:** C:\Users\alexxandrovernocchi\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\ZR3DF0DB\Atto Tecnico per art 106 c2.pdf.p7m**Esito verifica:** **Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1 : GABRIELE AIROLDI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 07/11/2022 11:50:51 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 07/11/2022 11:50:51 UTC

Dati del certificato del firmatario GABRIELE AIROLDI

Nome, Cognome: GABRIELE AIROLDI
Numero identificativo: SIG0000004928095
Data di scadenza: 05/08/2025 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-02313821007 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2022 I
P.IVA 07945211006