



Città di
GALLARATE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

LAVORI di: LAVORI DI POSA E FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE – ANNO 2022

CIG: 9135392BF4 - CUP: E37H22001310004

IMPRESA: I.S.O.V. S.r.l. con sede legale in Pessano con Bornago (MI) in Via Isonzo, 10
C.F./P.IVA 00024950156

ATTO AFFIDAMENTO: DET. DIR. n. 276 del 03/05/2022

CONTRATTO: redatto e stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 tramite l'uso di lettera commerciale prot. n. 36980 del 27/05/2022

IMPORTO AGGIUDICATO: Euro 54.722,23 di cui Euro 53.226,73 per lavori ed Euro 1.495,50 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso - Ribasso offerto 32,200%.

ATTO TECNICO DI SOTTOMISSIONE E MODIFICA CONTRATTUALE

(art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e art. 22 comma 4 del D.M. 49/2018)

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **03** del mese di **NOVEMBRE** in Gallarate,

PREMESSO:

- che nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di nuovi interventi di formazione di segnaletica stradale orizzontale e di posa di nuova segnaletica verticale a seguito di nuove ordinanze viabilistiche e al ripristino di quella danneggiata da sinistri.
- che le opere sono riconducibili alle tematiche dell'appalto in essere quantificabili in €. 9.727,00 per lavori e €. 273,00 per oneri sicurezza comprensivi di costi Covid-19 per l'estensione dell'appalto, per una spesa complessiva di €. 10.000,00 oltre IVA;
- che sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione, nessuna interferenza in sede di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza), si ritiene di estendere il contratto all'affidamento diretto delle prestazioni supplementari sopra descritte, avvalendosi della medesima impresa esecutrice dell'appalto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 18/04/2016, n.50;
- che tale estensione contrattuale trova copertura finanziaria per l'importo complessivo di €. 12.200,00 iva compresa sul Cap. 29765;

TUTTO CIO' PREMESSO

La Sig.ra Crotti Raffaella, nella qualità di legale rappresentante della Ditta I.S.O.V. SRL con sede in Pessano con Bornago (MI) in Via Isonzo, 10 P.Iva n. 00024950156, previa visione del presente documento,

Comune di Gallarate

Via Verdi, 2- 21013 Gallarate (Va)

www.comune.gallarate.va.it

protocollo@pec.comune.gallarate.va.it

C.F./P.Iva 00560180127

[Handwritten signature in purple ink]
[Handwritten signature in blue ink]
[Handwritten signature in blue ink]

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

La Ditta accetta l'estensione dell'importo contrattuale e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta le lavorazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa, agli stessi prezzi, patti e condizioni della Determinazione di affidamento n. 276 del 03.05.2022, per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 54.722,23 oltre IVA al netto del ribasso del 32,200%, di cui € 53.226,73 per lavori e € 1.495,50 per oneri di diretti e speciali non soggetti a ribasso, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni della determinazione di aggiudicazione e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto "per relationem".

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa complessivo di netti € 10.000,00 oltre IVA rispetto a quelli contrattuali, pari ad un incremento percentuale del 18,27% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

	AGGIUDICAZIONE	INTEGRAZIONE	%		art. 106 c.12
LAVORI	€ 53.226,73	€ 9.727,00			
ONERI SICUREZ. DIRETTI	€ 1.195,50	€ 218,00			
ONERI SICUREZ. SPECIALI	€ 300,00	€ 55,00			
totale	€ 54.722,23	€ 10.000,00	18,27 %	<	20,00%
IVA	€ 12.038,89	€ 2.200,00			
Impegno complessivo	€ 66.761,12	€ 12.200,00			

Art. 4

Ai sensi della normativa vigente e alle indicazioni di cui all'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto commi 1 e 2 prezzi, non risulta necessario definire nuovi prezzi in quanto per tipologia di lavorazioni sono utilizzabili quelli contenuti nell'elenco prezzi unitari contrattuale.



Città di
GALLARATE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Art. 5

Per effetto delle lavorazioni richiamate in precedenza, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 30 (trenta). La penale pecuniaria per ritardata esecuzione dei lavori resta stabilita nella misura dell'1‰ (unopermille) così come stabilito dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 62.953,73.

Art. 6

In considerazione dell'importo del presente atto e ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'appalto comma 7, l'impresa non è tenuta ad integrare la cauzione definitiva prestata in quanto l'aumento della spesa è contenuto nel quinto dell'importo originario.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

L'APPALTATORE:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO