

LAVORI di: MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2024.
CIG: B04F2B537E

IMPRESA: F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.r.l. con sede legale in Gallarate 21013 (VA) in Via degli Orsini, 9 - C.F./P.IVA 01383390125

ATTO AFFIDAMENTO: Determinazione Dirigenziale n. 255 del 09/04/2024

CONTRATTO: sottoscritto digitalmente in data 27/05/2024, prot. 37829 del 27/05/2024

IMPORTO AGGIUDICATO: Euro 142.560,68 di cui Euro 119.259,77 per lavori, Euro 20.094,88 per costi della manodopera dichiarati dall'appaltatore ed Euro 3.206,03 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso - Ribasso offerto 5,50 %.

ATTO TECNICO DI SOTTOMISSIONE E MODIFICA CONTRATTUALE

(art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023)

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **SEI** del mese di **SETTEMBRE** in Gallarate,

PREMESSO:

Che nel corso dei lavori, si è ravvisata la necessità di introdurre alcune modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità come meglio specificato nel seguito:

- allo scopo di far fronte alle nuove contingenze verificatesi durante l'esecuzione dell'appalto in oggetto, si manifesta l'esigenza di procedere alla esecuzione delle seguenti operatività:
 - ✓ smaltimento delle acque meteoriche a seguito degli eventi meteorologici eccezionali del periodo e per i quali i sistemi di smaltimento esistenti (buche drenanti senza pozzo perdente) non risultano capaci di garantire lo smaltimento delle acque in un tempo particolarmente ridotto in relazione alla portata da smaltire;
 - ✓ per le sedi stradali si rende necessario il ripristino puntuale in corrispondenza di tagli, cedimenti e ammaloramenti in prossimità di pregressi interventi da parte di Enti gestori di sottoservizi oltre alla necessità di intervenire su zone predeterminate il cui manto è interessato da deformazioni plastico-viscose a causa delle condizioni climatiche;
- che le opere sono riconducibili alle tematiche dell'appalto in essere per lavorazioni e modalità realizzative in quanto finalizzate a garantire il ripristino della normale circolazione urbana e pedonale quantificabili in €. 22.851,22 per lavori, €. 4.785,31 per costi della manodopera e €. 763,47 per oneri sicurezza diretti e speciali per l'estensione dell'appalto, per una spesa complessiva di €. 28.400,00 oltre IVA;
- che sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione, nessuna interferenza in sede di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza), si ritiene di estendere il contratto all'affidamento diretto delle prestazioni supplementari sopra descritte, avvalendosi della medesima impresa esecutrice dell'appalto originario, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs 31/03/2023, n. 36;
- che tale estensione contrattuale trova copertura finanziaria per l'importo complessivo di €. 28.400,00 iva compresa sul Capitolo 29770/0;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Re Mario (cod. fisc. REXMRA36S28D869W), nella qualità di legale rappresentante dell'impresa F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.r.l. con sede in sede legale in Gallarate 21013 (VA) in Via degli Orsini, 9 - C.F./P.IVA 01383390125, previa visione del presente documento,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta l'estensione dell'importo contrattuale e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta le lavorazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa, agli stessi prezzi, patti e condizioni della Determinazione di affidamento n. 255 del 09/04/2024 e del Contratto di Appalto prot. 37829 del 27/05/2024, per l'importo complessivo dei lavori + estensione, a misura di € 170.960,68 oltre IVA al netto del ribasso del 5,50%, di cui € 563.153,19 per lavori e € 19.469,14 per oneri di diretti e speciali non soggetti a ribasso, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni della determinazione di aggiudicazione e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto "per relationem".

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa complessivo di netti € 28.400,00 oltre IVA rispetto a quelli contrattuali, pari ad un incremento percentuale del 19,92% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

	A) - AGGIUDICAZIONE	B) - INTEGRAZIONE	%	art. 120 c.9
LAVORI	€ 119.259,77	€ 22.851,22		
MANODOPERA	€ 20.094,88	€ 4.785,31		
ONERI SIC. OD + SPEC.	€ 3.206,03	€ 763,47		
totale	€ 142.560,68	€ 28.400,00	19,92 %	< 20,00%
IVA	€ 31.363,35	€ 6.248,00		
Impegno complessivo	€ 173.924,03	€ 34.648,00		
	COMPLESSIVO			
LAVORI A)+B)	€ 142.110,99			
MANODOPERA	€ 24.880,19			
ONERI SIC. OD + SPEC.	€ 3.969,50			

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
UFFICIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

totale	€ 170.960,68
IVA	€ 37.611,35
Impegno complessivo	€ 208.572,03

Art. 4

Ai sensi della normativa vigente e alle indicazioni di cui all'art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto commi 1 e 2, non risulta necessario definire nuovi prezzi in quanto per tipologia di lavorazioni sono utilizzabili quelli contenuti nell'elenco prezzi unitari contrattuale della documentazione progettuale approvata.

Art. 5

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori richiamati in precedenza, viene riconfermato in 365 giorni e comunque fino all'esaurimento del nuovo importo (ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto). La penale pecuniaria per ritardata esecuzione dei lavori resta stabilita nella misura dell'1‰ (unpermille) così come stabilito dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 170.960,68.

Art. 6

In considerazione dell'importo del presente atto e ai sensi dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'appalto comma 7, l'impresa non è tenuta ad integrare la cauzione definitiva prestata in quanto l'aumento della spesa è contenuto nel quinto dell'importo originario.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

I DIRETTORI DEI LAVORI: *Geom. Alessandro Vernocchi Arch. Adelio Bordigoni*

*(sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata
ai sensi dell'art. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

L'APPALTATORE: F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.r.l.

*(sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata
ai sensi dell'art. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

Visto IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Cristiano Tenti

*(sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata
ai sensi dell'art. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*